

АКТ
проверки готовности системы теплоснабжения объекта
к отопительному периоду 2023-2024 годов

1. Общие положения
1.1. Теплоснабжающая организация:

ООО «Ростовские тепловые сети», в лице управляющего Корчагина А. В., в присутствии представителя
(должность, Ф.И.О.)
тепловой энергии (лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловой
энергоустановки) председателя управления Ледевская Т. В. ИЖ. АВ.М.И.С.Ч.
(должность, Ф.И.О., наименование организации)
приказ № 4 от «10» 03. 2023 г., удостоверение проверки знаний ПТЭТЭ, ПТБ и инструкции
№ 01-28 от «11» 01 2023 г., выдан ОТК МТУ Ростехнадзор
161
(наименование организации, выдавшей удостоверение)
составили настоящий акт о том, что проведена проверка и осмотр теплоснабжающей энергоустановки
потребителя тепловой энергии (тепловых сетей, оборудования), расположенного по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Крымская, 143/1
(адрес объекта проверки)
на предмет выполнения требований по подготовке к работе в отопительный период, установленных
ПТЭТЭ (утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003
г. № 115) и Правилами оценки готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой
энергии (утвержденными приказом Министерства Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103):

Проверка установленных требований выполнена путем участия в приеме
представителя теплоснабжающей организации

1. Проведение подготовительных работ и испытаний

1.1. Промывка системы теплоснабжения проведена «21» 04. 2023 г.
гидропневматическим способом сетевой водой до полного осветления промывочной воды
(указать вид промывки)

(в случае проведения очистки указать наименование организации,

проводившей очистку системы теплоснабжения, вид очистки, дату

утверждения отчета об очистке, дату проведения дезинфекции.)

Представитель теплоснабжающей организации

Представитель потребителя

М.П. Жукова Е.Н.

М.П. Ледевская Т.В.

2.2. Ревизия и регулировка оборудования тепловых пунктов проведены «25» 04 2023 г.

Представитель теплоснабжающей организации

Представитель потребителя

М.П. Жукова Е.Н.

М.П. Ледевская Т.В.

2.3. Гидравлическая опрессовка системы теплоснабжения проведена:

а) тепловых сетей от границы балансовой принадлежности до входных задвижек в ЦТП, ИТП
Рпроб=16,0 атм. в течение 10 минут «19» 05 2023 г.

Представитель теплоснабжающей организации

Представитель потребителя

М.П. Скрашев Д.А.

М.П. Ледевская Т.В.

б) оборудования тепловых пунктов (ЦТП, ИТП) давлением Рпроб=10,0 атм. в течение 10 минут
«10» 05. 2023 г.

Представитель теплоснабжающей организации

Представитель потребителя

М.П. Жукова Е.Н.

М.П. Ледевская Т.В.

в) систем отопления давлением Рпроб=6,0 атм. в течение 10 минут «10» 05 2023 г.

Представитель теплоснабжающей организации

М.П. Жукова Е.Н.

Представитель потребителя

М.П. Леоневская Т.В.

г) систем ГВС давлением Р проб=10,0атм.в течение 10 минут « 10 » 05 2023 г.

Представитель теплоснабжающей организации

М.П. Жукова Е.Н.

Представитель потребителя

М.П. Леоневская Т.В.

2.4.Установка ограничительных устройств проведена « 25 » 04 2023 г. Соответствие ограничительных устройств договорным проверено:

а) тепловой пункт № 1, место установки _____ диаметр 11,0 пломба № 17334199
б) тепловой пункт № 2, место установки _____ диаметр 8,4 пломба № 17334200

Представитель теплоснабжающей организации

М.П. Жукова Е.Н.

Представитель потребителя

М.П. Леоневская Т.В.

2.5.Герметизация прохода теплопроводов через фундаменты выполнена « 19 » 05 2023 г.

Представитель теплоснабжающей организации

Скрябин Д.А.

Представитель потребителя

М.П. Леоневская Т.В.

2.6.Контрольно-измерительные приборы(далее - КИП и УУТЭ) установлены
Проверены и исправны (акт повторного допуска УУТЭ и Т (дата _____ № _____))

Представитель теплоснабжающей организации

М.П. Жукова Е.Н.

Представитель потребителя

М.П. Леоневская Т.В.

2.7.Наличие и состояние изоляции трубопроводов внутридомовых систем центрального отопления и горячего водоснабжения в полном объеме « 25 » 04 2023 г.

Представитель теплоснабжающей организации

М.П. Жукова Е.Н.

Представитель потребителя

М.П. Леоневская Т.В.

3. Наличие неоплаченной задолженности

аксесит, в учете

на дату: 27.09.2023г.
(не более 1 месяца до заполнения акта)

(дебиторская задолженность . просроченная дебиторская задолженность, в тыс. руб.)

Заключение

Потребителем Иск. Автомобилист

(наименование организации)

требования по технической готовности теплопотребляющей энергоустановки объекта по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 143/1

(адрес объекта проверки)

к отопительному периоду 2023 – 2024 годов

выполнены
(выполнены . не выполнены)

Представитель теплоснабжающей организации

ООО «Ростовские тепловые сети»

г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, 17

ИНН 3445102073

М.П.



А.В. Корчагин

Представитель потребителя тепловой энергии

Иск. Автомобилист



М.П.